

Údaje o zakázce / Investor

Zákazník
Adresa
Telefon

Instalační firma

Firma
Adresa
Telefon

Typ jednotky	Výr. č. jednotky
--------------	------------------

Typ rozvodu vzduchu	<input type="checkbox"/> Zehnder InFloor	<input type="checkbox"/> Zehnder OnFloor	<input type="checkbox"/> Jiné
----------------------------	--	--	-------------------------------

Tlumič hluku instalován

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Osazení odvodu kondenzátu z jednotky, ZVT, zavodnění sifonu

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Větrací jednotka instalována v místnosti s minimální teplotou 7°C

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Ovládací jednotka propojena a funkční

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Potrubí venkovního a odvětrávaného vzduchu tepelně izolováno

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Sání a výtlak vzduchu vně objektu (zem.výměník tepla) volné

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Předehřev venkovního vzduchu

<input type="checkbox"/> Zehnder ComfoFond-L (Kapalina)	<input type="checkbox"/> Předehřívací registr	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Jiný - vzduchový zemní výměník	<input type="checkbox"/> Žádný		

Rozdělovač přístupný

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Výústky průchodné; mřížky, ventily, filtry v odsávacích ventilech instalovány

Přívod	<input type="checkbox"/> Mřížka	Odtah	<input type="checkbox"/> Mřížka	Poznámka	Splněno
	<input type="checkbox"/> Ventil		<input type="checkbox"/> Ventil		

Filtry instalovány, instruktaž obsluhy provedena

<input type="checkbox"/> Přívod do j.: (<input type="checkbox"/> G4 / <input type="checkbox"/> F7), Odtah z j. G4	<input type="checkbox"/> Odsávací ventily	Splněno
<input type="checkbox"/> Zemní výměník tepla G4	<input type="checkbox"/> Ostatní	

Nastavení vzduchového výkonu ve stupni 2

Přívod vzduchu	m ³ /h	Odvod vzduchu	m ³ /h	Splněno
----------------	-------------------	---------------	-------------------	---------

Krb / krbová kamna netěsná v domě

<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Parametr „krb“	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne	P 50 nastaven		

Transmisní propojení místností zajištěno

<input type="checkbox"/> Dveřní štěrbina	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Jiné		

Manuál k jednotce předán, instruktaž obsluhy provedena

<input type="checkbox"/> Ano	Poznámka	Splněno
<input type="checkbox"/> Ne		

Místo, datum	Instalační firma	Zadavatel
--------------	------------------	-----------

Systém větrání byl zprovozněn servisním technikem autorizovaným firmou Zehnder. Vady a nedodělky, uvedené v protokolu, je třeba neprodleně odstranit. Jedině tak může být zajištěna správná a trvalá funkce systému. V případě reklamace slouží tento protokol jako doklad o správném provedení a zprovoznění systému větrání Zehnder. Tento protokol pečlivě uschovejte.