

5-Jahre-Plus-Garantie Inbetriebnahmeprotokoll



Inbetriebnahme durchgeführt von

Name

Anlagenkäufer / -betreiber

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fachhandwerker

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fachgroßhandel

Firma

Niederlassung

Ansprechpartner

Ordernummer

Gerätetyp

Gerätenummer

Angaben Verteilsystem

- Zehnder InFloor gemischt
 Zehnder OnFloor Mitbewerber

Schalldämpfer montiert

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Kondensatablauf Gerät und ggf. Erdwärmetauscher fachgerecht mit Wasservorlage angeschlossen

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Gerät in frostfreien Raum (7°C) montiert

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Steuereinheit/Bedieneinheit richtig verdrahtet und funktionsfähig

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Außen- und Fortluftleitungen gedämmt

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Außen- und Fortluftgitter / Ansaugturm Erdwärmetauscher frei

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Vorwärmung Frischluftansaugung

Zehnder ComfoFond-L (Sole) Elektrovorheizregister Bemerkung Erledigt
 Zehnder ComfoFond-CF (Luft) Keine

Verteiler zugänglich

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Alle Luftauslässe frei, Gitter/Ventile montiert, ggf. Filter in Abluftauslässe

Zuluft Gitter Ventil **Abluft** Gitter Ventil Bemerkung Erledigt

Alle Filter vor Ort und deren Reinigung wurden gezeigt/besprochen

Gerät: Zuluft (G4/ F7), Abluft G4 Luftdurchlass Abluft Bemerkung Erledigt
 Erdwärmetauscher G4 Sonstiges

Luftmengeneinstellung Stufe 2

Zuluft	m³/h	Abluft	m³/h	Erledigt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kaminofen vor Ort (Kaminkehrer ist informiert)

Ja Nein Paramater Kamin P aktiviert Bemerkung Erledigt

Überströmöffnungen/Raumverbund gegeben

Türspalt Überströmeinheit Bemerkung Erledigt

Bedienungsanleitung vor Ort, Steuerung besprochen

Ja Nein Bemerkung Erledigt

Ort, Datum Zehnder Group Deutschland GmbH Fachhandwerker Anlagenkäufer / -betreiber

Die Anlage wurde durch Zehnder Group Deutschland GmbH oder einen von uns autorisierten Fachbetrieb abgenommen. Im Protokoll aufgeführte offene Punkte sind unbedingt zeitnah (wir empfehlen innerhalb 6 Wochen nach Inbetriebnahme) auszuführen, damit ein einwandfreier, dauerhafter Betrieb der Anlage sichergestellt ist. Im Gewährleistungsfall dient das Inbetriebnahme-Protokoll als Nachweis für die fachgerechte Einstellung und Inbetriebnahme Ihrer Zehnder Lüftungsanlage. Bitte bewahren Sie das Protokoll bei Ihren Unterlagen auf.